



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOS@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 101/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 077/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL RUTH SOILLET DE OLIVEIRA LIMA													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.177,98	2,25%	100,00%	22.177,98	-	-	-	-	-	-	-	-
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.007,24	1,42%	20,00%	2.801,44	80,00%	11.205,80	-	-	-	-	-	-
03	MOVIMENTO DE TERRA	9.247,92	0,94%	100,00%	9.247,92	-	-	-	-	-	-	-	-
04	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES	96.160,11	9,76%	90,00%	86.544,09	10,00%	9.616,02	-	-	-	-	-	-
05	ESTRUTURA DE CONCRETO	105.367,65	10,70%	-	-	80,00%	84.294,13	20,00%	21.073,53	-	-	-	-
06	ALVENARIA	34.650,28	3,52%	-	-	80,00%	27.720,22	20,00%	6.930,06	-	-	-	-
07	COBERTURA	146.423,55	14,87%	-	-	30,00%	43.927,06	70,00%	102.496,49	-	-	-	-
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	183,35	0,02%	-	-	-	-	100,00%	183,35	-	-	-	-
09	ESQUADRIAS	58.653,77	5,96%	-	-	-	-	40,00%	23.461,50	40,00%	23.461,50	20,00%	11.730,77
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	64.322,42	6,53%	-	-	20,00%	12.864,48	40,00%	25.728,96	40,00%	25.728,97	-	-
11	REVESTIMENTO DE TETOS	29.962,27	3,04%	-	-	-	-	50,00%	14.981,13	50,00%	14.981,14	-	-
12	PISOS	114.248,26	11,60%	-	-	20,00%	22.849,65	30,00%	34.274,47	40,00%	45.699,30	10,00%	11.424,84
13	PINTURAS	57.657,00	5,85%	-	-	-	-	-	-	20,00%	11.531,40	80,00%	46.125,61
14	OBRAS COMPLEMENTARES	38.387,33	3,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	38.387,33
15	PASSEIO PUBLICO	8.297,87	0,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	8.279,87
16	FECHAMENTO	66.850,15	6,79%	-	-	-	-	-	-	90,00%	60.165,13	10,00%	6.685,02
17	PAISAGISMO	3.484,01	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	3.484,01
18	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	13.547,66	1,38%	-	-	10,00%	1.354,76	50,00%	6.773,83	40,00%	5.419,07	-	-
19	INSTALAÇÕES ESGOTO	13.880,89	1,41%	-	-	-	-	50,00%	6.940,44	50,00%	6.940,44	-	-
20	INSTALAÇÕES AGUAS PLUVIAIS	4.249,15	0,43%	-	-	-	-	50,00%	2.124,57	50,00%	2.124,57	-	-
21	INSTALAÇÕES PSCIP	2.201,99	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.201,99
22	INSTALAÇÕES GAS	1.412,84	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.412,84
23	LOUÇAS E METAIS	11.382,68	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	11.382,68
24	INSTALAÇÕES ELETRICAS	58.973,82	5,99%	-	-	10,00%	5.897,38	40,00%	23.589,52	40,00%	23.589,52	10,00%	5.897,40
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA	9.201,78	0,93%	12,00%	1.104,21	23,00%	2.116,40	27,00%	2.484,48	23,00%	2.116,40	15,00%	1.380,28
PORCENTAGEM			100,00%	12,37%		22,52%		27,52%		22,52%		15,07%	
CUSTO					121.875,64		221.845,90		271.042,33		221.757,44		148.392,64
PORCENTAGEM ACUMULADA				12,37%		34,89%		62,41%		84,93%		100,00%	
CUSTO ACUMULADO					121.875,64		343.721,54		614.763,87		836.521,31		984.913,97

Santa Rita do Pardo / MS em, 26 de Maio de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

B & G CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Paulo Cesar Gonçalves