



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-2500/RAMAL 2522
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

ANEXO II
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 103/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2020

GRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.146,09 | 10.146,09 | - | - | - | - |
| | | 100,00% | 100,00% | | | | |
| 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO | 51.553,26 | 51.553,26 | - | - | - | - |
| | | 100,00% | 100,00% | | | | |
| 3 | MESO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 30.715,75 | - | 30.715,75 | - | - | - |
| | | 100,00% | | 100,00% | | | |
| 4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 79.949,20 | - | 79.949,20 | - | - | - |
| | | 100,00% | | 100,00% | | | |
| 5 | PISO, FORRO E REVESTIMENTO CERÂMICO | 57.688,48 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 6 | PORTAS E ESQUADRIAS | 20.394,18 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 7 | PINTURA | 18.919,76 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 8 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 207.492,16 | - | - | - | 207.492,16 | - |
| | | 100,00% | | | | 100,00% | |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.124,53 | - | - | - | - | 12.124,53 |
| | | 100,00% | | | | | 100,00% |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 10.640,42 | - | - | 10.640,42 | - | - |
| | | 100,00% | | | 100,00% | | |
| 11 | ADITIVO VALOR | 118.772,17 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 12 | SUPRESSÃO | 14.740,90 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| Porcentagem | | | 10,22% | 18,33% | 1,76% | 34,37% | 2,01% |
| Custo | | | 61.699,35 | 110.664,95 | 10.640,42 | 207.492,16 | 12.124,53 |
| Porcentagem Acumulado | | | 10,22% | 28,55% | 30,32% | 64,69% | 66,70% |
| Custo Acumulado | | | 61.699,35 | 172.364,30 | 183.004,72 | 390.496,88 | 402.621,41 |

| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.146,09 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO | 51.553,26 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 3 | MESO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 30.715,75 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 79.949,20 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 5 | PISO, FORRO E REVESTIMENTO CERÂMICO | 57.688,48 | 57.688,48 | - | - | - | - |
| | | 100,00% | 100,00% | | | | |
| 6 | PORTAS E ESQUADRIAS | 20.394,18 | - | 20.394,18 | - | - | - |
| | | 100,00% | | 50,00% | | | |
| 7 | PINTURA | 18.919,76 | - | - | 9.459,88 | 9.459,88 | - |
| | | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% | |
| 8 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 207.492,16 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.124,53 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 10.640,42 | - | - | - | - | - |
| | | 100,00% | | | | | |
| 11 | ADITIVO VALOR | 118.772,17 | - | - | - | 118.772,17 | - |
| | | 100,00% | | | | 100,00% | |
| 12 | SUPRESSÃO | 14.740,90 | - | - | - | 14.740,90 | - |
| | | 100,00% | | | | 100,00% | |
| Porcentagem | | | 9,56% | 3,38% | 1,57% | 18,80% | |
| Custo | | | 57.688,48 | 20.394,18 | 9.459,88 | 113.491,15 | |
| Porcentagem Acumulado | | | 76,25% | 79,63% | 81,20% | 100,00% | |
| Custo Acumulado | | | 460.309,89 | 480.704,07 | 490.163,95 | 603.655,10 | |

Santa Rita do Pardo / MS em, 27 de Novembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

RGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Italo Monteiro de Souza Guimarães
Contratada