



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 147/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 080/2019.
TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI ANTONIO ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
			FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.042,28	100,00%	2.043,28																
2	DEMOLIÇÃO	6.835,38	100,00%	6.835,38																
3	FUNDAÇÃO BANHEIROS E	8.364,83	100,00%	8.364,83																
4	ALVENARIA E DIVERSÕES	98.836,27			100,00%	98.836,27														
5	ESQUADRIAS	85.116,56					100,00%	85.116,56												
6	COBERTURA	148.236,36					100,00%	148.235,36												
7	PISOS E REVESTIMENTOS	108.828,68							100,00%	108.828,68										
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.781,57							100,00%	5.781,57										
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.460,04									100,00%	8.460,04								
10	PINTURAS	38.105,59											100,00%	38.105,59						
11	PLAY GROUND	31.910,24													100,00%	31.910,24				
12	LIMPEZA FINAL	1.586,00													100,00%	1.586,00				
13	1º ADITIVO DE VALOR	96.516,73			100,00%	96.516,73														
14	3º ADITIVO DE VALOR - PRAZO	89.342,13																		
PORCENTAGEM			2,39%		26,04%		32,29%		15,86%		1,17%		5,27%		4,63%		50,00%	44.671,06	50,00%	44.671,07
CUSTO				17.243,49		195.353,00		233.351,92		114.610,25		8.460,04		38.105,59		33.496,24		44.671,06		44.671,07
PORCENTAGEM ACUMULADA			2,39%		28,42%		60,71%		76,57%		77,74%		83,01%		87,64%		93,82%		100,00%	
CUSTO ACUMULADO				17.243,49		212.596,49		445.948,41		560.558,66		569.018,70		607.124,29		640.619,53		685.290,59		729.961,66

Santa Rita do Pardo / MS em, 24 de Abril de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

B & G CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Paulo Cesar Gonçalves
Contratada