



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 162/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 112/2019.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 22,00 COMP./5,00 LARG. NA SR. 136, KM 32 SOBRE O RIO TAGUARUSSU						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		6.023,71	6.023,71			
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%			
		14.107,63	14.107,63			
3	INFRA ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		130.020,42	65.010,21	65.010,21		
4	MESO ESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%	
		83.145,93		41.572,97	41.572,97	
5	SUPER ESTRUTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		165.403,81			82.701,91	82.701,91
6	ACABAMENTO	100,00%				100,00%
		1.305,75				1.305,75
PORCENTAGEM			21,28%	26,6%	31,06%	21,00%
CUSTO			85.141,55	106.583,18	124.274,87	84.007,66
PORCENTAGEM ACUMULADA			21,28	47,92	78,98	100,00
CUSTO ACUMULADO			85.141,55	191.724,73	315.999,60	400.007,25

Santa Rita do Pardo / MS em, 26 de Agosto de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

BELTER CONSTRUÇÕES LTDA.
Elvio Ramires
Contratada