



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 2014
E-MAIL: CONTRATOS@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

ANEXO II
5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 185/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 018/2019

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO/MS														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	3.807,22	100,00%	3.807,22										
2	AMPLIAÇÕES BAR, HALL DE ENTRADA E BANCO DE RESERVAS	139.714,11	50,00%	69.857,06					25,00%	34.928,53	25,00%	34.928,53		
3	RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADAS E SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO	77.200,30			50,00%	38.600,15							50,00%	38.600,15
4	REFORMA BANHEIRO E VITIARIOS	13.956,21					100,00%	13.956,21						
5	MURRO DE ARRIMA E CALÇADAS EXTERNAS	148.143,20												
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	145.721,00												
7	ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	19.249,98												
8	1º ADITIVO DE VALOR	97.009,73												
9	1º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.192,00)												
10	2º ADITIVO DE VALOR	83.292,45												
11	21º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.635,50)												
12	5º ADITIVO DE VALOR	67.678,54												
13	5º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(16.562,61)												
PORCENTAGEM			9,66%		5,06%		1,83%		4,58%		4,58%		5,06%	
CUSTO				73.664,28		38.600,15		13.956,21		34.928,53		34.928,53		38.600,15
PORCENTAGEM ACUMULADA			9,66%		14,73%		16,56%		21,14%		25,72%		30,79%	
CUSTO ACUMULADO				73.664,28		112.264,43		126.220,64		161.149,16		196.077,69		234.677,84

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO/MS														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E	3.807,22												
2	AMPLIAÇÕES BAR, HALL DE	139.714,11												
3	RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADAS	77.200,30												
4	REFORMA BANHEIRO E VITIARIOS	13.956,21												
5	MURRO DE ARRIMA E CALÇADAS	148.143,20			50,00%	74.071,60	25,00%	37.035,80			25,00%	37.035,80		
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	145.721,00	50,00%	72.660,50			25,00%	36.430,25	25,00%	36.430,25				
7	ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO	19.249,98											100,00%	19.249,98
8	1º ADITIVO DE VALOR	97.009,73											100,00%	97.009,73
9	1º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.192,00)											100,00%	- 8.192,00
10	2º ADITIVO DE VALOR	83.292,45											100,00%	83.292,45
11	21º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.635,50)											100,00%	- 8.635,50
12	5º ADITIVO DE VALOR	67.678,54											100,00%	67.678,54
13	5º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(16.562,61)											100,00%	- 16.562,61
PORCENTAGEM			9,56%		9,72%		9,64%		4,78%		4,86%		30,66%	
CUSTO				72.660,50		74.071,60		73.466,05		36.430,25		37.035,80		233.840,59
PORCENTAGEM ACUMULADA			40,34%		50,06%		59,70%		64,48%		69,34%		100,00%	
CUSTO ACUMULADO				307.538,34		381.609,94		455.075,99		491.506,24		528.542,04		762.382,63

Santa Rita do Pardo / MS em, 28 de Setembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada