



ANEXO I
5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 186/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.420,22	8.420,22								
		100,00%	100,00%								
2	DEMOLIÇÕES E REPAROS	52.950,11	52.950,11								
		100,00%	100,00%								
3	CALÇADA, PORTAS DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO	67.010,17		33.505,09	33.505,09						
		100,00%		50,00%	50,00%						
4	HIDRANTES E EXTINTORES	59.629,86			59.629,86						
		100,00%			100,00%						
5	PINTURA	88.390,69					20.695,69				67.695,00
		100,00%					23,41%				76,59%
6	ELÉTRICA	12.023,70		12.023,70							
		100,00%		100,00%							
7	VIDROS	17.560,79				17.560,79					
		100,00%				100,00%					
8	1º TERMO ADITIVO VALOR	96.969,48					47.728,26		49.241,22		
		100,00%					49,22%		50,78%		
9	3º TERMO ADITIVO VALOR	55.253,69						55.253,69			
		100,00%						100,00%			
10	4º TERMO ADITIVO SUPRESSÃO	- 1.018,66						- 1.018,66			
		100,00%						100,00%			
PORCENTAGEM			13,42%	9,96%	20,37%	3,84%	14,96%	11,86%	10,76%	0,00%	14,86%
CUSTO			61.370,33	45.528,79	93.134,95	17.560,79	68.423,95	54.235,03	49.241,22	-	67.695,00
PORCENTAGEM ACUMULADA			13,42%	23,38%	43,75%	47,59%	62,55%	55,61%	100,00%	62,55%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			61.370,33	106.899,12	200.034,06	217.594,85	286.018,80	340.253,83	389.495,05	389.495,05	457.190,05

Santa Rita do Pardo / MS em, 17 de Maio de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada