



**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**  
**FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204**  
**E-MAIL: CONTRATOSPMRP@HOTMAIL.COM**  
**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**

**ANEXO II**  
**5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 280/2018.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 168/2018.**

**GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CANDIDO DE ARAÚJO											BDI 24,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO	11.318,72	3.952,80	7.365,92									
		100,00%	34,92%	65,08%									
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.499,84			2.499,84								
		100,00%			100,00%								
3	CANTEIRO DE OBRA	2.373,36	2.373,36										
		100,00%	100,00%										
4	SERVIÇO DE PESSOAL	187,61	187,61										
		100,00%	100,00%										
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	189.088,48	10.678,20	110.208,01	68.202,27								
		100,00%	5,65%	58,28%	36,07%								
6	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	20.668,89	19.476,29		1.192,60								
		100,00%	94,23%		5,77%								
7	ESTACIONAMENTO, MURO E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA	86.805,16		51.719,94	35.085,22								
		100,00%		59,58%	40,42%								
8	PISOS E REVESTIMENTOS	215.431,24	90.165,90		125.265,34								
		100,00%	41,85%		58,15%								
9	AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICAS	72.361,73	18.691,82	38.168,04	15.501,87								
		100,00%	25,83%	52,75%	21,42%								
10	COBEERTURA, LAJE E FORRO	174.257,33		79.259,18	94.998,15								
		100,00%		45,48%	54,52%								
11	REVISÃO EM ESQUADRIAS E PORTAS	76.582,15			76.582,15								
		100,00%			100,00%								
12	PINTURA	134.275,18		73.418,67		60.856,51							
		100,00%		54,68%		45,32%							
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	78.223,96				78.223,96							
		100,00%				100,00%							



**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**  
**FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204**  
**E-MAIL: CONTRATOSPMSP@HOTMAIL.COM**  
**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**

14	CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS	77.991,85					77.991,85					
		100,00%					100,00%					
15	LIMPEZA FINAL	7.934,50					7.934,50					
		100,00%					100,00%					
16	1º TERMO ADITIVO	228.051,01						114.025,51				114.025,51
		100,00%						50,00%				50,00%
17	2º TERMO ADITIVO	285.995,07							95.331,24	95.331,24	95.331,24	95.331,24
		100,00%							33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
18	5º TERMO ADITIVO	20.175,83										20.175,83
		100,00%										100,00%
PORCENTAGEM			8,64%	21,38%	24,90%	8,26%	4,63%	0,48%	6,77%	5,66%	5,66%	13,63%
CUSTO			145.525,98	360.139,76	419.327,44	139.080,47	77.991,85	7.934,50	114.025,51	95.331,24	95.331,24	229.532,58
PORCENTAGEM ACUMULADA			8,64%	30,02%	54,92%	63,18%	67,81%	68,29%	75,06%	80,72%	86,38%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			145.525,98	505.665,74	924.993,18	1.064.073,65	1.142.065,50	1.150.000,00	1.264.025,51	1.359.356,75	1.454.687,99	1.684.220,57

Santa Rita do Pardo - MS., em 29 de Agosto de 2019.

**CACILDO DAGNO PEREIRA**  
 Prefeito

**GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP**  
 Erson Gomes de Azevedo  
 Contratada