



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
CONTRATO Nº. 283/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 171/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO			BDI 24,00%								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.713,60	10.713,60								
		100,00%	100,00%								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	354.284,39	39.364,93	39.364,93	39.364,93	39.364,93	39.364,93	39.364,93	39.364,93	39.364,93	39.364,93
		100,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
3	ESTRURA E COBERTURA	79.835,71							79.835,71		
		100,00%							100,00%		
4	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSO	50.644,08								50.644,08	
		100,00%								100,00%	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	115.676,18		38.558,73	38.558,73	38.558,73					
		100,00%		33,33%	33,33%	33,33%					
6	URBANIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	45.521,47									45.521,47
		100,00%									100,00%
PORCENTAGEM MENSAL			7,63%	11,87%	11,87%	24,11%	5,99%	5,99%	18,15%	13,71%	12,93%
CUSTO MENSAL			50.078,53	77.923,66	77.923,66	77.923,66	39.364,93	3.964,64	119.200,64	90.009,01	84.886,40
PORCENTAGEM ACUMULADA			7,63%	19,49%	31,36%	43,23%	49,22%	55,21%	73,37%	87,07%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			50.078,53	128.002,19	205.925,85	283.849,51	323.214,44	362.579,37	481.780,02	571.789,03	656.675,43

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Junho de 2019

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
Rozemar Andrade da Costa Sanches
Contratada