



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL.CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 070/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2019.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CEDIDO PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO/MS					BDI 24,00%				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	813,86	813,86						
		100,00%	100,00%						
2	DEMOLIÇÃO	10.756,01	10.756,01						
		100,00%	100,00%						
3	FUNDAÇÃO BANHEIROS E VARANDA	3.533,55			3.533,55				
		100,00%			100,00%				
4	ALVENARIA E DIVISÕES	24.493,00					24.493,00		
		100,00%					100,00%		
5	ESQUADRIAS	14.025,60						14.025,60	
		100,00%						100,00%	
6	COBERTURA	180.623,46		33.000,00	33.000,00	33.000,00	81.623,46		
		100,00%		18,27%	18,27%	18,27%	45,19%		
7	PISOS E REVESTIMENTOS	27.849,94							27.849,94
		100,00%							100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ASSESSIBILIDADE	20.153,18						20.153,18	
		100,00%						100,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.970,72						8.970,72	
		100,00%						100,00%	
10	PINTURA	34.255,72							34.255,72
		100,00%							100,00%
11	LIMPEZA FINAL	937,31							937,31
		100,00%							100,00%
12	1º TERMO ADITIVO DE VALOR	115.240,33					38.413,44	38.413,44	38.413,44
		100,00%					33,33%	33,33%	33,33%
PORCENTAGEM			2,62%	7,47%	8,27%	7,47%	32,72%	18,47%	22,97%
CUSTO			11.569,87	33.000,00	36.566,55	33.000,00	144.529,90	81.562,94	101.456,41
PORCENTAGEM ACUMULADA			2,62%	10,09%	18,36%	25,84%	58,56%	77,03%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			11.569,87	44.569,87	81.136,42	114.103,42	258.633,32	340.196,27	441.652,68

Santa Rita do Pardo / MS em, 09 de Outubro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

JAMIR ALVES RODRIGUES & CIA LTDA. EPP.
Jamir Alves Rodrigues
Contratada