



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL.CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 070/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2019.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CEDIDO PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO/MS					BDI 24,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	813,86	813,86			
		100,00%	100,00%			
2	DEMOLIÇÃO	10.756,01	10.756,01			
		100,00%	100,00%			
3	FUNDAÇÃO BANHEIROS E VARANDA	3.533,55	3.533,55			
		100,00%	100,00%			
4	ALVENARIA E DIVISÕES	24.493,00	24.493,00			
		100,00%	100,00%			
5	ESQUADRIAS	14.025,60	14.025,60			
		100,00%	100,00%			
6	COBERTURA	180.623,46		90.311,73	90.311,73	
		100,00%		50,00%	50,00%	
7	PISOS E REVESTIMENTOS	27.849,94		27.849,94		
		100,00%		100,00%		
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ASSESSIBILIDADE	20.153,18		20.153,18		
		100,00%		100,00%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.970,72			8.970,72	
		100,00%			100,00%	
10	PINTURA	34.255,72				34.255,72
		100,00%				100,00%
11	LIMPEZA FINAL	937,31				937,31
		100,00%				100,00%
12	1º TERMO ADITIVO DE VALOR	115.240,33				115.240,33
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			12,14%	31,32%	22,48%	34,06%
CUSTO			53.622,02	138.314,85	99.282,45	150.433,36
PORCENTAGEM ACUMULADA			12,14%	43,46%	65,94%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			53.622,02	191.936,87	291.219,32	441.652,68

Santa Rita do Pardo / MS em, 22 de Julho de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

JAMIR ALVES RODRIGUES & CIA LTDA. EPP.
Jamir Alves Rodrigues
Contratada